



Утверждаю

Главный инженер

Гольцов С.Г.

от «___» _____ 20__ г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке АО "Алтайвагон" к работе в зимних условиях 2026-2027г.г.

Таблица №1

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество оборудования	Срок выполнения мероприятия	Ответственный
ПСЦ				
1	Ревизия электродвигателей питательных насосов	7 шт	Май	Начальник ПСЦ
2	Ревизия электродвигателей подпиточных насосов ТФУ	3 шт	Июнь	Начальник ПСЦ
3	Ревизия электродвигателей подпиточных насосов ХВО, газодувки УКС, насосов раствора УКС	8 шт	Июль	Начальник ПСЦ
4	Ревизия освещения на отметке 6.0	30 шт	Июль	Начальник ПСЦ
5	Ревизия освещения на эстакаде слива мазута	12 шт	Август	Начальник ПСЦ
6	Ревизия освещения в УКС	15 шт	Сентябрь	Начальник ПСЦ
7	Ревизия пусковой аппаратуры ЩСУ 1-5, эл.оборудования ТП-16		Сентябрь	Начальник ПСЦ
8	Проверка электроизмерительных приборов		Апрель-сентябрь	Начальник ПСЦ
9	Ревизия освещения подъёмов топливоподачи	47 шт	Сентябрь	Начальник ПСЦ
10	Текущий ремонт котла №1.		Июль-сентябрь	Начальник ПСЦ
11	Текущий ремонт котла №4.		Сентябрь	Начальник ПСЦ
12	Текущий ремонт котла №5		Май-Июль	Начальник ПСЦ
13	Текущий ремонт котла №6.		Апрель, Октябрь	Начальник ПСЦ
14	Ремонт трубопроводов теплофикационной установки.		Июль	Начальник ПСЦ
15	Ремонт паропроводов.		Июль	Начальник ПСЦ
16	Текущий ремонт деаэраторов.	4 шт	Май-Сентябрь	Начальник ПСЦ
17	Ремонт бойлеров №1,2,3,4.	4 шт	Май-Сентябрь	Начальник ПСЦ


Таблица №1 Продолжение

18	Ремонт теплообменников.	4 шт	Июль	Начальник ПСЦ
19	Ремонт оборудования химводоочистки.		Август	Начальник ПСЦ
20	Ежегодная досыпка ионообменных смол.	6880кг	Июнь- Август	Начальник ПСЦ
21	Текущий ремонт газового оборудования котлов.		Май- Сентябрь	Начальник ПСЦ
22	Ремонт оборудования ГРП.		Июнь	Начальник ПСЦ
23	Ремонт оборудования углеподачи.		Май-Июль	Начальник ПСЦ
24	Ремонт трубопроводов подземной емкости химочищенной воды.		Сентябрь	Начальник ПСЦ
25	Ремонт технологической канализации.	40м	Август	Начальник ПСЦ
26	Очистка баков раствора соли.	3шт	Июнь- Август	Начальник ПСЦ
27	Очистка дымовой трубы и прилегающих дымоходов от золовых отложений, ремонт.		Июнь- Август	Начальник ПСЦ
28	Техническое диагностирование конденсатного бака		Август	Начальник ПСЦ
29	Вибродиагностический контроль вращающихся механизмов.	34шт	Июнь	Начальник ПСЦ
30	Экспертиза промышленной безопасности подогревателей сетевой воды №1 и №2.	2шт	Май	Начальник ПСЦ
31	Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара №677.		Июнь	Начальник ПСЦ
32	Экспертиза промышленной безопасности котла №6		Апрель	Начальник ПСЦ
33	Обследование дымовой трубы (определение крена, осадки фундаментов, тепловизионная съёмка).		Май-июль	Начальник ПСЦ
34	Поверка приборов узла учёта природного газа.		Август	Начальник ПСЦ
35	Приобретение резервного топлива (уголь)	1500т	Июнь	Начальник ПСЦ
ТСУ				
1	Произвести опрессовку теплосети до ввода в цеха и до запорной арматуры в город совместно с ПСЦ		Май	Начальник ТСУ
2	Замена и ревизия запорной арматуры пароспутников (КПЦ, Компрессорная станция, ВСЦ2)		Май	Начальник ТСУ

Таблица №1 Продолжение

3	Вскрытие участка теплосети на участке ТК2 до границы балансовой принадлежности определение степени износа труб методом неразрушительного контроля (НК) лабораторией НК.		Май	Начальник ТСУ
4	Текущий ремонт сантехнического оборудования согласно графику ППР		Июнь	Начальник ТСУ
5	Замена (ревизия) трубопровода и запорной арматуры насосной 2-го подъёма (новый у ПСЦ)		Июнь	Начальник ТСУ
6	Чистка, промывка, обеззараживание резервуаров (водоемов) объемом по 1000 кубов 2шт		Июнь	Начальник ТСУ
7	Ремонт, ревизия запорной арматуры теплосети и ТК		Июнь	Начальник ТСУ
8	Текущий ремонт сантехнического оборудования согласно графику ППР		Июнь	Начальник ТСУ
9	Ревизия запорной арматуры паропровода		Июль	Начальник ТСУ
10	Промывка, обеззараживание резервуаров (водоемов) объемом по 300 кубов 2 шт. (старый у АТЦ)		Июль	Начальник ТСУ
11	Текущий ремонт сантехнического оборудования согласно графику ППР		Июль	Начальник ТСУ
12	Ремонт, ревизия насосной станции 2-го подъёма (у ПСЦ и АТЦ старый гараж)		Июль	Начальник ТСУ
13	Ремонт запорной арматуры насосной теплосети		Август	Начальник ТСУ
14	Ремонт насосов №1, №2, №3 насосной теплосети		Август	Начальник ТСУ
15	Ремонт запорной арматуры на трубопроводах холодной воды		Август	Начальник ТСУ
16	Текущий ремонт сантехнического оборудования согласно графику ППР		Август	Начальник ТСУ
17	Ревизия запорной арматуры ТК3, ТК8		Сентябрь	Начальник ТСУ
18	Ремонт запорной арматуры насосов		Сентябрь	Начальник ТСУ
19	Текущий ремонт сантехнического оборудования согласно графику ППР		Сентябрь	Начальник ТСУ
20	Ремонт отопления в гараже (новый) замена регистров		Сентябрь	Начальник ТСУ

Главный энергетик



В.В. Браженков